



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.ซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๗๒๓๐๑. / ๕๖๓ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ได้มีการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปบางส่วนแล้ว งานนโยบายและแผนจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

ลงชื่อ.....

(นางวัชรภรณ์ หาญณรงค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวภัทรา อยู่สำราญ

ลงชื่อ.....

(นางสาวภัทรา อยู่สำราญ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

นางสาวภัทรา อยู่สำราญ

ลงชื่อ.....

(นางสาวภัทรา อยู่สำราญ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

ลงชื่อ.....

(นายวิฑูรย์ ปะสีกั)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ 3	-	-	√	161,000.00	0.00	161,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4	-	-	√	199,400.00	0.00	199,400.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ 5	-	-	√	200,000.00	0.00	200,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6	-	-	√	195,000.00	0.00	195,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ 9	-	-	√	199,000.00	0.00	199,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
6	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ 10	-	-	√	109,500.00	0.00	109,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11	-	-	√	199,000.00	0.00	199,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13	-	-	√	199,000.00	0.00	199,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
9	โครงการสำรวจตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ	-	-	√	10,000.00	0.00	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
10	โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำระบบประปา หมู่ที่ 1	-	-	√	50,000.00	0.00	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
11	โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 8	-	-	√	155,000.00	0.00	155,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
12	โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 12	-	-	√	200,000.00	0.00	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
13	โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 14	-	-	√	200,000.00	0.00	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
14	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7	-	-	√	200,000.00	0.00	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
15	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11	-	-	√	200,000.00	0.00	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน (กองส่งเสริมการเกษตร)	-	-	√	30,000.00	0.00	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	√	30,000.00	0.00	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	-	-	√	30,000.00	0.00	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	√			70,000.00	99,100.00	900.00	
3	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 1	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
4	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 2	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
5	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 3	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
6	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 4	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
7	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 5	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
8	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 6	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
9	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 7	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
10	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 8	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
11	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 9	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
12	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 10	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
13	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 11	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
14	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 12	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
15	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 13	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
16	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 14	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

2.3 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	√	-	8,248,800.00	2,650,800.00	5,598,000.00	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	-	√	-	2,577,600.00	819,200.00	1,758,400.00	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	√	-	90,000.00	32,000.00	58,000.00	
4	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่	√	-	-	140,000.00	140,000.00	0.00	
5	เงินสำรองจ่าย	-	√	-	500,000.00	154,700.00	35,300.00	
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	-	-	√	23,000.00	0.00	23,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

2.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	√	-	-	250,000.00	217,400.00	32,600.00	

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการควบคุมไฟฟ้าและหมอกควัน	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอชัยใหญ่)	-	-	√	5,000.00	0.00	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชัยใหญ่)	-	-	√	10,000.00	0.00	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน	-	-	√	30,000.00	0.00	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็ก สตรี และครอบครัว	-	-	√	30,000.00	0.00	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	-	-	√	80,000.00	0.00	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	√	30,000.00	0.00	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชน	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
6	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุผู้พิการ ตำบลชัยใหญ่และศึกษาดูงาน	√	-	-	250,000.00	349,710.00	290.00	

2.7 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	√	250,000.00	270,900.00	2,100.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน (กองส่งเสริมการเกษตร)	-	-	√	30,000.00	0.00	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

2.8 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	-	-	√	20,000.00	5,540.00	14,450.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน (กองส่งเสริมการเกษตร)	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	√	-	-	80,000.00	80,000.00	0.00	
2	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ	√	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00	
3	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	√	-	-	50,000.00	42,100.00	7,900.00	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	√	1,142,441.00	433,944.00	708,497.00	
5	โครงการของงบประมาณสนับสนุนค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านโนนสะอาด	√	-	-	60,000.00	60,000.00	0.00	
6	โครงการของงบประมาณสนับสนุนค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านวังพง	√	-	-	60,000.00	60,000.00	0.00	
7	โครงการของงบประมาณสนับสนุนค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านตลุกคุณ	-	-	√	60,000.00	0.00	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
8	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชัยใหญ่วิทยาคม	-	√	-	1,650,000.00	1,236,400.00	413,600.00	
9	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตลุกคุณพัฒนา	-	√	-	499,200.00	254,400.00	244,800.00	

3.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
10	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนสะอาด	-	√	-	187,200.00	79,200.00	108,000.00	
11	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบุญนวน	-	√	-	542,400.00	320,208.00	222,192.00	
12	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังพง	-	√	-	208,800.00	100,800.00	100,800.00	
13	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านชัยเจริญสุข	-	√	-	208,800.00	137,700.00	143,100.00	
14	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	-	√	-	1,674,000.00	1,446,917.33	111,764.74	
15	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	-	-	√	10,000.00	0.00	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
16	โครงการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	√	50,000.00	0.00	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
17	โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย	√	-	-	10,000.00	9,960.00	40.00	

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการสืบสานงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและ ถวายเทียนวันเข้าพรรษา	-	-	√	30,000.00	0.00	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการหลักธรรมนำชีวิต	-	-	√	10,000.00	0.00	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	√			100,000.00	95,982.00	4,018.00	
4	โครงการจัดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานของดีอำเภอสืบ โขงใหญ่	-	-	√	60,000.00	0.00	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5	โครงการอุดหนุนจัดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานของดี อำเภอสืบโขงใหญ่	-	-	√	60,000.00	0.00	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	-	-	√	80,000.00	0.00	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธี และงานพิธี	-	-	√	30,000.00	9,550.00	20,450.00	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยใหญ่	-	√	-	210,000.00	34,500.00	72,000.00	
4	โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอชัยใหญ่	-	-	√	15,000.00	0.00	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์	√	-	-	10,000.00	8,000.00	2,000.00	

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	จัดทำแผนพัฒนา	√	-	-	20,000.00	8,100.00	11,900.00	
2	ส่งเสริมประชาธิปไตยสร้างความสมานฉันท์	-	-	√	20,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	-	-	√	250,000.00	0.00	250,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการตำบลซับใหญ่ และศึกษาดูงาน	√	-	-	350,000.00	349,710.00	290.00	

4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ซับใหญ่	-	-	√	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	√	-	-	247,000.00	236,000.00	10,300.00	

4.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	√	-	-	449,460.00	59,473.00	195,527.00	
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	√	-	-	8,500.00	3,545.00	4,955.00	
3	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กทบ.)	√	-	-	449,460.00	449,460.00	0.00	
4	เงินช่วยเหลือ	-	-	√	30,000.00	0.00	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	-	-	√	40,000.00	0.00	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น	-	-	√	30,000.00	0.00	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

5.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว	-	-	√	30,000.00	0.00	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	√	-	30,000.00	6,160.00	23,840.00	
3	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	-	-	√	30,000.00	0.00	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

กรณีเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายทาง แยกทางหลวง 2069 - บ้านวังพง	√	-	-	246,000.00	245,500.00	1,400.00	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สาย บ้านตลุกคูณ - บ้านซำใหม่	√	-	-	470,700.00	467,100.00	3,600.00	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายทาง คุ้มปะรัมย์ช้าง บ้านซำห่าง หมู่ 9	√	-	-	473,400.00	472,900.00	500.00	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สาย ทางบ้านโนนสะอาด - บูนวน	√	-	-	471,000.00	470,500.00	500.00	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยข้าง โรงพยาบาลซำใหญ่	-	-	√	267,900.00	0.00	267,900.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย ประปาบ้านโนนสะอาด	-	-	√	477,100.00	0.00	477,100.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 วังซ้อ ซอย 1 บ้านวังซ้อ หมู่ 4	√	-	-	496,900.00	496,900.00	0.00	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอย แผ่นดินธรรม	-	-	√	367,900.00	0.00	367,900.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
9	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 14 สายทางบ้าน โนนจำปาพัฒนา - บ้านวังซ้อ	√	-	-	473,400.00	369,900.00	103,500.00	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย สมบูรณ์	√	-	-	91,900.00	90,900.00	1,000.00	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย ร่วมสุข	√	-	-	105,100.00	104,100.00	1,000.00	
12	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6 ซอยบุญนวน 13	-	-	√	217,500.00	0.00	217,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

กรณีเงินได้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอย หนองใหญ่ 4	√	-	-	289,900.00	287,100.00	2,800.00	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย หนองบัว 1	√	-	-	292,000.00	288,700.00	3,300.00	
15	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 14	√	-	-	127,000.00	127,000.00	0.00	
16	โครงการปรับปรุงระบบน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 12	√	-	-	132,400.00	132,400.00	0.00	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

กรณีเงินได้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
17	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ แบบไฟโซล่าเซลล์	-	-	√	217,800.00	0.00	217,800.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
18	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 12	-	-	√	199,500.00	0.00	199,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
19	โครงการจัดซื้อถังขยะ	√	-	-	312,500.00	312,500.00	0.00	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	-	-	√	9,332,000.00	0.00	9,332,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการซ่อมสร้างทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4	-	-	√	4,202,000.00	0.00	4,202,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	√	-	-	40,000.00	40,000.00	0.00	

ครุภัณฑ์อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	√	-	-	314,000.00	40,000.00	0.00	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ เบนซินขนาด 7 แรงม้า	√	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00	
2	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ไม่เกิน 1 แรงม้า	√	-	-	14,200.00	14,200.00	0.00	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายชัยใหญ่ 4	-	-	√	104,300.00	0.00	104,300.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายชัยใหญ่ 3	-	-	√	115,100.00	0.00	115,100.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 2	√	-	-	411,200.00	401,904.00	9,296.00	
4	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายวัดพายัพ - ตลุกคูณ	-	-	√	402,000.00	0.00	402,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายวังซ้อ 2	-	-	√	484,900.00	0.00	484,900.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
6	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	-	-	√	377,900.00	0.00	377,900.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทำการเกษตร หมู่ 6 สายบุญนวน 13	-	-	√	388,600.00	0.00	388,600.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
8	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 7 สายหนองใหญ่ 12	-	-	√	223,400.00	0.00	223,400.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายมะพร้าวหวาน 1	-	-	√	219,300.00	0.00	219,300.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 9 สายการเกษตร 2	√	-	-	493,600.00	465,570.00	28,030.00	
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 10 สายชัยใหญ่พัฒนา - ชัยเม็ก	√	-	-	194,200.00	184,600.00	9,600.00	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายหนองบัว 3	-	-	√	361,800.00	0.00	361,800.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายสระน้ำสาธารณะบ้านโนนจำปา	-	-	√	330,900.00	0.00	330,900.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายโนนสะอาด - บุฉนวน	-	-	√	391,800.00	0.00	391,800.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
15	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 13 สายเขาดินวนา - หนองประตูพัฒนา	√	-	-	425,700.00	403,300.00	22,400.00	
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 13 สายเขาดินวนา - ตลุกคูณ	-	-	√	250,000.00	0.00	250,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายชัยงาน - อำเภอบาง	-	-	√	473,900.00	0.00	473,900.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
18	โครงการปรับปรุงทางข้ามลำห้วยจอมแก้ว หมู่ที่ 3	-	-	√	420,000.00	0.00	420,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย

ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-